

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	APELIDO EMPREENDIMENTO RUA COBERTA NA AVENIDA EMANCIPAÇÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA COBERTA
------------------	--------------	---	--	----------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	<b>IMPLANTAÇÃO DA RUA COBERTA</b>	<b>5.047.841,30</b>	% Período:	6,62%	17,99%	32,54%	31,00%	10,05%	1,80%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	135.267,96	% Período:	6,62%	17,99%	18,84%	18,85%	18,85%	18,85%						
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	29.252,22	% Período:	50,00%					50,00%						
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.016,49	% Período:	100,00%											
1.4.	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO PASSEIO E ME	27.184,18	% Período:	62,00%	38,00%										
1.5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	26.335,67	% Período:	58,00%	42,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA SOB COBERT	447.051,11	% Período:	17,00%	56,00%	27,00%									
1.7.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA LATERAL	155.733,29	% Período:		22,00%	46,00%	32,00%								
1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA:	4.417,47	% Período:					100,00%							
1.9.	EQUIPAMENTOS	49.606,66	% Período:					73,00%	27,00%						
1.10.	ESTRUTURA METÁLICA	3.850.476,25	% Período:	5,00%	15,00%	37,00%	36,00%	7,00%							
1.11.	ILUMINAÇÃO	312.500,00	% Período:				33,00%	55,00%	12,00%						
<b>Total: R\$ 5.047.841,30</b>				%:	6,62%	17,99%	32,54%	31,00%	10,05%	1,80%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	334.248,72	907.907,06	1.642.501,81	1.564.629,11	507.536,68	91.017,92					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>334.248,72</b>	<b>907.907,06</b>	<b>1.642.501,81</b>	<b>1.564.629,11</b>	<b>507.536,68</b>	<b>91.017,92</b>					
				%:	6,62%	24,61%	57,15%	88,14%	98,20%	100,00%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	334.248,72	1.242.155,78	2.884.657,59	4.449.286,70	4.956.823,38	5.047.841,30					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>334.248,72</b>	<b>1.242.155,78</b>	<b>2.884.657,59</b>	<b>4.449.286,70</b>	<b>4.956.823,38</b>	<b>5.047.841,30</b>					
				Administração Local:	6,62%	24,61%	43,45%	62,30%	81,15%	100,00%					

crossserviço da Administração Local:  
RAÇÃO DA OBRA

TRAMANDAI/RS  
Local

quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Jaqueline Ferreira / Marcio R. Maciel  
CREA/CAU: CAU A152414-3 / CREA RS236197  
ART/RRT: